

Správa o stave plnenia investičných plánov kontrahovania k 31. 12. 2024

Obsah

1	Úvod	3
1.1	Základné informácie	3
2	Plnenie investičných plánov kontrahovania k 31. decembru 2024.....	4
2.1	Plnenie Investičných plánov podľa rezortov	4
2.2	Plnenie Investičných plánov implementačných sekcií MIRRI SR.....	5
3	Vyhodnotenie plnenia investičných plánov kontrahovania k 31. decembru 2024	6
3.1	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MIRRI SR	6
3.1.1	Sekcia implementácie Programu Slovensko.....	6
3.1.1.1	Dôvody nenaplnenia Investičného plánu	7
3.1.2	Sekcia implementácie projektov informatizácie	7
3.1.3	Sekcia programovania a podpory Programu Slovensko	7
3.1.4	Sekcia regionálneho rozvoja.....	8
3.1.4.1	Príčiny nenaplnenia investičného plánu.....	8
3.2	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MD SR.....	8
3.3	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MŽP SR.....	9
3.4	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MH SR	9
3.4.1	Dôvody nenaplnenia Investičného plánu	9
3.5	Plnenie investičného plánu kontrahovania za SIEA.....	10
3.5.1	Dôvody nenaplnenia Investičného plánu	10
3.6	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MZ SR.....	11
3.6.1	Dôvody nenaplnenia Investičného plánu	11
3.7	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MV SR	12
3.8	Plnenie investičného plánu kontrahovania za ÚV SR	12
3.9	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MPSVR SR	12
3.10	Plnenie investičného plánu kontrahovania za MŠVVM SR.....	13
3.10.1	Dôvody nenaplnenia Investičného plánu	13

1 Úvod

1.1 Základné informácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) ako riadiaci orgán pre Program Slovensko (ďalej len „P SK“) definoval Investičný plán, ktorý tvorí Prílohu č. 1 zmlúv o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením (ďalej len „zmluva o poverení“) pre tieto sprostredkovateľské orgány (ďalej len „SO“):

- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“),
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“),
- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“),
- Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“),
- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“),
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“),
- Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“),
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“),
- Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVV SR“).

Investičný plán SO tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poverení a predstavuje:

- časť P SK v členení podľa cieľov politiky, špecifických cieľov a opatrení (ak relevantné) s určením zdroja Európskej únie v členení podľa fondu a kategórie regiónov (ak relevantné),
- plán vybraných parametrov implementácie časti P SK, medzi ktoré patria kumulatívne limity čerpania¹ záväzkov a limity kontrahovania² (zazmluvnenia) alokácie P SK v gescii SO.

V gescii MIRRI SR ako riadiaceho orgánu pre P SK je taktiež časť P SK, ktorá je implementovaná príslušnými implementačnými sekciami (ďalej len „IS“) MIRRI SR, ktoré plnia stanovené úlohy riadiaceho orgánu pre P SK:

- sekcia implementácie Programu Slovensko (ďalej len „SIPS“),
- sekcia implementácie projektov informatizácie (ďalej len „SIPI“),
- sekcia programovania a podpory Programu Slovensko (ďalej len „SPPPS“),
- sekcia regionálneho rozvoja (ďalej len „SRR“).

Plnenie záväzkov kontrahovania (zazmluvnenia) sa sleduje k 31. decembru 2024 a k 31. decembru 2026. Plnenie kumulatívnych limitov čerpania ročných záväzkov sa sleduje k 31. decembru 2025, 31. decembru 2026, 31. decembru 2027, 31. decembru 2028 a k 31. decembru 2029.

¹ Čerpaním sa rozumie čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v súlade s bodom 2.2 Usmernenia k štruktúre finančného plánu programu na národnej úrovni a vykazovaniu čerpania programu v programovom období 2021 – 2027 vydaného Ministerstvom financií SR.

² Kontrahovaním sa rozumie nadobudnutie účinnosti zmluvy uzatvorenej podľa § 22 zákona o príspevkoch z fondov EÚ alebo zmluvy o financovaní uzatvorenej podľa § 33 zákona o príspevkoch z fondov EÚ alebo právoplatné rozhodnutie o schválení žiadosti podľa § 16 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a jej zaevidovanie v informačnom monitorovacom systéme podľa § 48 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2 Plnenie investičných plánov kontrahovania k 31. decembru 2024

Pre vyhodnotenie plnenia záväzkov kontrahovania k 31. decembru 2024 sú použité údaje o dosiahnutom kontrahovaní z ITMS21+, ktoré boli vyexportované dňa 10. januára 2025.

Vyhodnotenie plnenia investičných plánov kontrahovania je v zmysle navrhovaných dodatkov/dodatkov zmlúv o poverení a Manuálu procedúr RO pre P SK v.3.1.

Dosiahnuté kontrahovanie objemu alokácie P SK, s výnimkou Fondu na spravodlivú transformáciu k 31. 12. 2024 je na úrovni **36,53 %**³.

2.1 Plnenie Investičných plánov podľa rezortov

Tab. č. 1 Prehľad plnenia Investičných plánov podľa rezortov

Rezort	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
MIRRI SR	2 570 569 293	804 826 908	333 232 804	41,40%
MD SR	2 978 892 419	1 136 476 381	1 148 693 317	101,07%
MŽP SR	1 724 981 090	600 048 539	629 296 443	104,87%
MH SR	626 929 974	341 796 655	291 135 741	85,18%
SIEA	905 229 091	461 731 284	381 829 192	82,70%
MZ SR	386 212 621	135 174 418	56 754 857	41,99%
MV SR	107 400 000	37 590 000	50 894 882	135,39%
ÚV SR	431 500 000	183 296 000	186 734 693	101,88%
MPSVR SR	1 822 028 205	856 014 154	1 106 274 260	129,24%
MŠVVM SR	1 039 992 240	522 261 287	344 560 981	65,97%
SPOLU	12 593 734 933	5 079 215 626	4 529 407 168	89,18%

Plnenie plánu kontrahovania na 100 % a viac dosiahlo 5 SO: MV SR (135,39 %), MPSVR SR (129,24 %), MŽP SR (104,87 %), ÚV SR (101,88 %), MD SR (101,07 %).

Menej ako 100 % dosiahli MH SR (85,18 %), SIEA (82,70 %), MŠVVM SR (65,97 %), MZ SR (41,99 %) a MIRRI SR (41,40 %).

³ V prípade, že celková úroveň kontrahovania objemu alokácie P SK, s výnimkou Fondu na spravodlivú transformáciu dosiahne aspoň 30 % celkového objemu alokácie, považuje sa plnenie kontrahovania za uspokojivé a nemusí sa iniciovať zmena výšky alokácie prostriedkov SO/IS, ktoré neplnia svoj Investičný plán kontrahovania.

2.2 Plnenie Investičných plánov implementačných sekcií MIRRI SR

Tab. č. 2 Prehľad plnenia Investičných plánov IS MIRRI SR

Rezort	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
Sekcia implementácie Programu Slovensko	1 347 259 289	532 303 715	187 835 182	35,29%
Sekcia implementácie projektov informatizácie	586 383 085	48 218 595	46 945 771	97,36%
Sekcia programovania a podpory Programu Slovensko	410 233 301	57 168 882	63 022 233	110,24%
Sekcia regionálneho rozvoja	226 693 618	167 135 716	35 429 619	21,20%
SPOLU	2 570 569 293	804 826 908	333 232 804	41,40%

V rámci MIRRI SR dosiahla SPPPS plnenie 110,24 %.

Ostatné 3 sekcie dosiahli plnenie menej ako 100 %. SIPI (97,36 %), SIPS (35,29 %) a SRR (21,20 %).

Bližšie informácie k plneniu investičných plánov podľa jednotlivých rezortov je uvedené v bode Vyhodnotenie plnenia investičných plánov kontrahovania k 31. decembru 2024.

3 Vyhodnotenie plnenia investičných plánov kontrahovania k 31. decembru 2024

Investičné plány kontrahovania k 31. decembru 2024 sú vyhodnotenú podľa jednotlivých SO/IS. Vyhodnotenie plnenia investičného plánu kontrahovania k 31. decembru 2024 je vykonané na 2 úrovniach: celkové plnenie SO/IS a plnenie z pohľadu fondov/kategórie regiónov jednotlivých SO/IS, ak relevantné.

3.1 Plnenie investičného plánu kontrahovania za MIRRI SR

Tab. č. 3 Prehľad plnenia Investičných plánov MIRRI SR podľa fondov

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
EFRR	VR	79 983 783	19 647 779	3 044 859	15,50%
EFRR	MR	1 837 158 591	560 874 531	231 736 094	41,32%
KF		16 500 000	0	0	NA
FST	MR	226 693 618	167 135 716	35 429 619	21,20%
TP EFRR	MR	255 696 315	28 028 845	33 610 930	119,92%
TP KF		51 632 244	16 129 807	9 281 749	57,54%
TP ESF+	MR	84 543 983	9 281 749	16 129 807	173,78%
TP FST	MR	18 360 759	3 728 481	3 999 747	107,28%
Spolu		2 570 569 293	804 826 908	333 232 804	41,40%

MIRRI SR plní plán kontrahovania investičného plánu na 41,40 %.

Najvyššie plnenie (viac ako 100 %) dosahujú fondy za technická pomoc, okrem TP KF, kde je plnenie len 57,54 %. Nízke plnenie plánu kontrahovania vykazuje fond EFRR (menej rozvinutý región 41,32 % a viac rozvinutý región 15,50 %) a Fond spravodlivej transformácie (21,20 %).

3.1.1 Sekcia implementácie Programu Slovensko

Tab. č. 4 Prehľad plnenia Investičných plánov SIPS

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
EFRR	VR	42 183 783	16 873 513	130 940	0,78%
EFRR	MR	1 288 575 506	515 430 202	187 704 242	36,42%
KF	N/A	16 500 000	0	0	N/A
Spolu		1 347 259 289	532 303 715	187 835 182	35,29%

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 187,84 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 532,30 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 35,29 %.** A to aj napriek tomu, že si SIPS znížila plán kontrahovania o 183,16 mil. EUR, z pôvodných 715,46 mil. EUR na 532,30 mil. EUR.

Kontrahovanie v rámci SIPS je podpriemerné, pričom z pridelenej alokácie mu zostáva zakontrahovať 1,16 mld. EUR, čo predstavuje 6-násobok doposiaľ zazmluvnenej alokácie.

3.1.1.1 Dôvody nenaplnenia Investičného plánu

Medzi dôvody nenaplnenia Investičného plánu je posun v rámci plánu harmonogramu výziev a presúvanie jednotlivých výziev do neskorších kvartálov.

Zároveň aj napriek tomu, že SIPS vyhlásilo všetky plánované výzvy pre projekty IÚI, alebo UMR (časť výziev bola vyhlásená až v letných mesiacoch 2024), majú výzvy momentálne problém s absorpčnou kapacitou z pohľadu predložených projektov. Projektové zámery boli schválené v sume 674,43 mil. EUR (vrátane neoprávnených výdavkov), čo preukazuje existenciu reálneho dopytu a záujmu samospráv a územných partnerov. **Neuspokojivé je predovšetkým tempo predkladania ŽoNFP**, čo bude mať dopad na kontrahovanie/čerpanie, nakoľko medzi schválením projektového zámeru a predložením ŽoNFP môže uplynúť 3 - 6 mesiacov.

Alokácia vyhlásených výziev pre územie predstavuje cca 889,90 mil. EUR (COV), pričom suma reálne predložených ŽoNFP je len cca 224,98 mil. EUR (COV), čo predstavuje cca 25 % z alokácie vyhlásených výziev. Z vyhlásených výziev bolo zakontrahovaných cca 3,53 %.

3.1.2 Sekcia implementácie projektov informatizácie

Tab. č. 5 Prehľad plnenia Investičných plánov SIPI

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
EFRR	VR	37 800 000	2 774 266	2 913 919	105,03%
EFRR	MR	548 583 085	45 444 329	44 031 852	96,89%
Spolu		586 383 085	48 218 595	46 945 771	97,36%

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 46,95 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 48,22 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 97,36 %**, uvedená hodnota sa môže považovať za splnenie plánu. Je však potrebné povedať, že SIPI si znížila plán kontrahovania o 192,28 mil. EUR, z pôvodných 240,50 mil. EUR na 48,22 mil. EUR. Ak by si SIPI neznížila plán, tak plnenie by bolo len na úrovni 19,52 %.

Kontrahovanie v rámci SIPI je veľmi nízke, pričom z pridelenej alokácie mu zostáva zakontrahovať 539,44 mil. EUR, čo predstavuje viac ako 11- násobok doposiaľ zazmluvnenej alokácie.

3.1.3 Sekcia programovania a podpory Programu Slovensko

Tab. č. 6 Prehľad plnenia Investičných plánov SPPPS

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
TP EFRR	MR	255 696 315	28 028 845	33 610 930	119,92%
TP KF		51 632 244	16 129 807	9 281 749	57,54%
TP ESF+	MR	84 543 983	9 281 749	16 129 807	173,78%
TP FST	MR	18 360 759	3 728 481	3 999 747	107,28%
Spolu		410 233 301	57 168 882	63 022 233	110,24%

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 63,02 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 57,17 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 110,24 %.**

3.1.4 Sekcia regionálneho rozvoja

Tab. č. 7 Prehľad plnenia Investičných plánov SRR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
FST	N/A	226 693 618	167 135 716	35 429 619	21,20%

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 35,43 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 167,14 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 21,20 %.**

Kontrahovanie v rámci SRR je nízke, pričom z pridelenej alokácie im zostáva zakontrahovať 191,26 mil. EUR, čo predstavuje viac ako 5-násobok doposiaľ zazmluvnenej alokácie.

3.1.4.1 Príčiny nenaplnenia investičného plánu

Hlavnou príčinou nenaplnenia Investičného plánu je fakt, že sa do konca roku 2024 nepodarilo zazmluvniť viacero schválených ŽoNFP. K 31. 12. 2024 bolo 13 schválených ŽoNFP v objeme 92,2 mil. EUR, uvedené sa týkalo výzvy č. PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST, PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST a výzvy č. PSK-MIRRI-006-2023-NP-FST. Napríklad národný projekt s alokáciou viac ako 56 mil. EUR, v rámci výzvy č. PSK-MIRRI-006-2023-NP-FST nebol do konca roka zakontrahovaný.

3.2 Plnenie investičného plánu kontrahovania za MD SR

Tab. č. 8 Prehľad plnenia Investičných plánov MD SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
EFRR	VR	20 000 000	5 800 000	-	0,00%
EFRR	MR	1 345 214 999	711 120 252	450 072 466	63,29%
KF	N/A	1 613 677 420	419 556 129	698 620 851	166,51%
Spolu		2 978 892 419	1 136 476 381	1 148 693 317	101,07%

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 1,148 mld. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 1,136 mld. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 101,07 %.** V rámci jednotlivých fondov má najvyššie plnenie KF, ktorý dosahuje plnenie až na úrovni 166,51 %. Naopak nulové plnenie má EFRR v rámci viac rozvinutého regiónu. Jedná sa, ale o nízku sumu, ktorá nemá takmer žiadny vplyv z pohľadu celkového plnenia plánu.

3.3 Plnenie investičného plánu kontrahovania za MŽP SR

Tab. č. 9 Prehľad plnenia Investičných plánov MŽP SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
EFRR	VR	55 997 638	19 599 173	5 782 420	29,50%
EFRR	MR	867 427 839	303 599 744	209 068 628	68,86%
KF	N/A	790 998 920	276 849 622	414 445 394	149,70%
FST	MR	10 556 693	-	-	N/A
Spolu		1 724 981 090	600 048 539	629 296 443	104,87%

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 629,30 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 600 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 104,87 %**. V rámci jednotlivých fondov má najvyššie plnenie KF, ktorý dosahuje plnenie až na úrovni 149,70 %. Podpriemerné plnenie má EFRR v rámci viac rozvinutého regiónu, kde je plnenie na úrovni 29,50 %.

3.4 Plnenie investičného plánu kontrahovania za MH SR

Tab. č. 10 Prehľad plnenia Investičných plánov MH SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
EFRR	VR	52 146 799	26 073 400	13 426 764	51,50%
EFRR	MR	443 241 755	221 620 878	237 793 377	107,30%
FST	MR	131 541 420	94 102 377	39 915 600	42,42%
Spolu		626 929 974	341 796 655	291 135 741	85,18%

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 291,14 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 341,80 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 85,18 %**. V rámci jednotlivých fondov má najvyššie plnenie EFRR v rámci menej rozvinutého regiónu (107,30 %). Nižšie plnenie dosahuje EFRR v rámci viac rozvinutého regiónu (51,50 %) a FST, kde je plnenie na úrovni 42,42 %.

3.4.1 Dôvody nenaplnenia Investičného plánu

Hlavnou príčinou nenaplnenia investičného plánu bola skutočnosť, že v rámci 4 plánovaných fázovaných projektov s alokáciou viac ako 60 mil. EUR sa podarilo zakontrahovať len 1 s alokáciou 15,4 mil. EUR. Taktiež z vopred nepredvídateľných dôvodov nemohli byť zakontrahované predložené projekty v rámci vyhlásenej výzvy PSK-MH-001-2023-DV-FST s alokáciou 36 013 000 EUR.

V prípade MH SR je možné považovať za jednu z hlavných príčin nenaplnenia investičného plánu aj postupný posun harmonogramu plánovaných výziev v každom kvartáli.

Ide o nasledovné výzvy:

- Výzva zameraná na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ktorá bola plánovaná na 2.Q 2024 v objeme 70 mil. EUR, bola v skutočnosti vyhlásená až v 4. Q 2024. Rozdelenie výzvy na dve časti (PSK-MH-010-2024-DV-EFRR v sume 24 mil. EUR

a PSK-MH-011-2024-DV-EFRR v sume 36 mil. EUR) bolo z dôvodu stanovenia dvoch rozdielnych spôsobov vykazovania výdavkov.

- Výzva zameraná na podporu internacionalizácie MSP 2 (NP SARIO), ktorá bola plánovaná na 2. Q 2024, bola vyhlásená 9. júla 2024 v nižšej sume 9 mil. EUR (PSK-MH-004-2024-NP-EFRR).
- Výzva zameraná na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (FST), ktorá bola plánovaná na 2. Q 2024, bola nakoniec vyhlásená v 4. Q 2024 v plánovanej alokácii 17 327 582 EUR (PSK-MH-009-2024-DV-FST).
- Výzva zameraná na podporu Štátneho parku Handlová (NP MH Invest) v plánovanej sume 15 038 285 EUR z FST, ktorá bola plánovaná na 2. Q 2024, bola vyhlásená až v 4. Q 2024.
- Výzvy zamerané na podporu sieťovania podnikov, ktoré boli plánované na 2. Q 2024 (jedna pre menej rozvinutý región v sume 2 600 000 EUR a druhá pre viac rozvinutý región v sume 1 400 000 EUR), boli presunuté do harmonogramu výziev na rok 2025 v 2. Q.
- Plánovaná výzva na 2. Q 2024 zameraná na horizontálnu podporu MSP (NP SBA) v plánovanej sume 8 923 200 EUR bola nakoniec vyhlásená v 3. Q 2024 (PSK-MH-007-2024-NP-EFRR) v zníženej sume 5 mil. EUR.

3.5 Plnenie investičného plánu kontrahovania za SIEA

Tab. č. 11 Prehľad plnenia Investičných plánov SIEA

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
EFRR	VR	182 094 825	91 047 413	57 573 861	63,24%
EFRR	MR	680 806 065	340 403 033	324 255 330	95,26%
FST	MR	42 328 201	30 280 838	-	0,00%
Spolu		905 229 091	461 731 284	381 829 192	82,70%

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 381,83 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 461,73 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 82,70 %.** V rámci jednotlivých fondov má najvyššie plnenie EFRR v rámci menej rozvinutého regiónu (95,26 %). Nižšie plnenie dosahuje EFRR v rámci viac rozvinutého regiónu (63,24 %) a FST, kde je nulové plnenie.

3.5.1 Dôvody nenaplnenia Investičného plánu

Príčinou nenaplnenia plánu kontrahovania je nezakontrahovanie dvoch národných projektov, ktoré boli predložené v januári 2024 v alokácii 44,6 mil. EUR. Zameranie týchto národných projektov bolo prehodnocované zo strany zriaďovateľa SIEA a MH SR.

Okrem toho nebola v roku 2024, napriek schváleniu zo strany RO, vyhlásená výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v podnikoch s alokáciou 66 mil. EUR.

V rámci FST bola prehodnocovaná stratégia využitia alokácií finančných nástrojov v gescii MH SR a SIEA. V dôsledku tohto prehodnocovania došlo k oneskoreniu a výzva bola vyhlásená až 27. 12. 2024 a následne boli zakontrahované projekty pre finančné nástroje s alokáciou 76,50 mil. EUR až v roku 2025.

Zároveň bola výzva č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR (Výzva na podporu energetickej efektívnosti využívania OZE vo verejných budovách) s alokáciou 148,04 mil. EUR vyhlásená až v januári 2025, hoci bola pôvodne plánovaná na 2. Q 2024.

3.6 Plnenie investičného plánu kontrahovania za MZ SR

Tab. č. 12 Prehľad plnenia Investičných plánov MZ SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
EFRR	VR	4 000 000	1 400 000	-	0,00%
EFRR	MR	296 493 976	103 772 892	-	0,00%
ESF+	VR	2 191 690	767 092	1 105 912	144,17%
ESF+	MR	83 526 955	29 234 434	55 648 944	190,35%
Spolu		386 212 621	135 174 418	56 754 857	41,99%

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 56,75 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 135,17 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 41,99 %.** V rámci jednotlivých fondov má ESF+ plnenie nad 100 %, ale v rámci EFRR je plnenie nulové. **Nakoľko alokácia EFRR tvorí viac ako ¾ celkovej pridelenej alokácie MZ SR, je nulové kontrahovanie za EFRR rizikové a je nevyhnutné akcelerovať kontrahovanie v čo najkratšom možnom čase.**

3.6.1 Dôvody nenaplnenia Investičného plánu

V prípade MZ SR je možné za jednu z hlavných príčin nenaplnenia Investičného plánu považovať posun harmonogramu plánovaných výziev. V dôsledku tohto posunu boli až v 4. Q 2024 vyhlásené výzvy (tri dopytovo orientované a jeden fázovaný projekt), ktoré mali byť pôvodne vyhlásené už v 3.Q 2024.

Ide o nasledovné výzvy s alokáciou cca 95 mil. EUR:

- Výzva č. PSK-MZ-009-2024-DV-EFRR v alokácii 8 493 976 EUR, zameraná na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií – Doména Zdravá spoločnosť,
- Výzva č. PSK-MZ-010-2024-DV-EFRR v alokácii 50 000 000 EUR, zameraná na dobudovanie výskumných infraštruktúr - podpora aplikovaného výskumu a vývoja pre projekty od myšlienky k produktu v doméne Zdravá spoločnosť,
- Výzva č. PSK-MZ-011-2024-DV-EFRR v alokácii 27 000 000 EUR, zameraná na dobudovanie výskumnej infraštruktúry pre excelentných výskumníkov v Doméne Zdravá spoločnosť,
- Výzva č. PSK-MZ-016-2024-FAA-EFRR v alokácii 10 607 419 EUR, zameraná na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11 – „II. fáza“.

Na kontrahovanie v roku 2024 mal negatívny vplyv aj plánovaný presun finančných prostriedkov do iniciatívy STEP v objeme 40 mil. EUR. Procesy sa spomalili z dôvodu povinnosti schváliť finálnu podobu revízie P SK a následne ju predložiť na schválenie Európskej komisii.

3.7 Plnenie investičného plánu kontrahovania za MV SR

Tab. č. 13 Prehľad plnenia Investičných plánov MV SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
EFRR	VR	-	-	-	N/A
EFRR	MR	107 400 000	37 590 000	50 894 882	135,39%
Spolu		107 400 000	37 590 000	50 894 882	135,39%

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 50,89 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 37,59 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 135,39 %.**

3.8 Plnenie investičného plánu kontrahovania za ÚV SR

Tab. č. 14 Prehľad plnenia Investičných plánov ÚV SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
EFRR	VR	5 000 000	-	-	N/A
EFRR	MR	224 500 000	20 000 000	23 306 641	116,53%
ESF+	VR	3 000 000	346 000	346 674	100,19%
ESF+	MR	99 000 000	162 950 000	163 081 378	100,08%
Spolu		431 500 000	183 296 000	186 734 693	101,88%

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 186,73 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 183,30 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 101,88 %.** Plán bol ale upravený, pričom zmena sa týkala najmä EFRR, kde došlo k zníženiu o cca 60 mil. EUR. Ak by bol plán zachovaný, za EFRR by bolo plnenie len 29,02 %. **V rámci EFRR zostáva zakontrahovať 206,19 mil. EUR, čo predstavuje takmer 9-násobok doposiaľ zazmluvnenej alokácie za EFRR.**

3.9 Plnenie investičného plánu kontrahovania za MPSVR SR

Tab. č. 15 Prehľad plnenia Investičných plánov MPSVR SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
EFRR	VR	13 412 898	3 329 224	3 822 200	114,81%
EFRR	MR	216 216 076	54 054 019	61 867 311	114,45%
ESF+	VR	34 677 822	17 338 911	17 940 608	103,47%
ESF+	MR	1 528 183 099	764 091 550	1 005 395 311	131,58%
FST	MR	29 538 310	17 200 450	17 248 830	100,28%
Spolu		1 822 028 205	856 014 154	1 106 274 260	129,24%

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 1,106 mld. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 856,01 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 129,24 %.** Plnenie plánu je v rámci všetkých fondov nad 100 %.

3.10 Plnenie investičného plánu kontrahovania za MŠVVM SR

Tab. č. 16 Prehľad plnenia Investičných plánov MŠVVM SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia	Plán kontrahovania	Kontrahovanie (brutto) k 31.12.2024	% plnenia plánu kontrahovania k 31.12.2024
EFRR	VR	80 840 573	46 312 000	9 508 589	20,53%
EFRR	MR	537 976 897	267 388 000	33 000 976	12,34%
ESF+	VR	10 130 488	3 039 146	956 151	31,46%
ESF+	MR	411 044 282	205 522 141	301 095 265	146,50%
Spolu		1 039 992 240	522 261 287	344 560 981	65,97%

K 31. 12. 2024 je kontrahovanie 344,56 mil. EUR, pričom plán bol zakontrahovať 522,26 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 65,97 %**. V rámci jednotlivých fondov je najvyššie plnenie za ESF+ menej rozvinutý región (146,50 %). Pri ESF+ viac rozvinutý región je plnenie len 31,46 %, avšak ide o výrazne nižšiu alokáciu ako je pri menej rozvinutom regióne. **V rámci EFRR je pri oboch regiónoch nízke plnenie**, v rámci viac rozvinutého regiónu je na úrovni 20,53 % a v rámci menej rozvinutého regiónu je to len 12,34 %.

3.10.1 Dôvody nenaplnenia Investičného plánu

Komplexnosť národných projektov v oblasti výskumu – tento faktor je časovo náročný, a to najmä kvôli posudzovaniu zámerov zo strany Útvary hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR a následnému posudzovaniu podľa vyhlášky č. 401 Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z 9. októbra 2023 o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy.

Tento proces ovplyvnil termín predkladania a schvaľovania projektových zámerov na Komisii pre Cieľ 1 a následné vyhlásenie výziev (výzvu pre národné projekty je možné vyhlásiť až po schválení ich zámeru).

Synergické opatrenia k Plánu obnovy a odolnosti – značná časť alokácie (za špecifický cieľ 1.1. to predstavuje cca 34% alokácie) je previazaná so synergickými opatreniami k Plánu obnovy a odolnosti, pričom bolo (a stále je) potrebné vyhodnotiť výsledky projektov realizovaných v rámci Plánu obnovy a odolnosti a jasne definovať dopyt.

Presun finančných prostriedkov do iniciatívy STEP – z roku 2024 spomalil kontrahovanie aj plánovaný presun finančných prostriedkov do iniciatívy STEP v objeme 116 mil. EUR z opatrení 1.1.3, 1.1.4, 1.4.1 (priorita 1P1 Veda, výskum a inovácie) a špecifického cieľa RSO4.2 (4P3 Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu). Aktuálne sa procesy spomalili z dôvodu povinnosti schváliť finálnu podobu revízie P SK a následne predložiť na EK.