

Správa o stave plnenia investičných plánov čerpania
k 31. 12. 2025

Obsah

1	Úvod	3
1.1	Základné informácie.....	3
2	Plnenie investičných plánov čerpania k 31. decembru 2025	4
2.1	Plnenie Investičných plánov podľa rezortov	4
2.2	Plnenie Investičných plánov implementačných sekcií MIRRI SR	5
3	Vyhodnotenie plnenia investičných plánov čerpania k 31. decembru 2025.....	6
3.1	Plnenie investičného plánu čerpania za MIRRI SR	6
3.1.1	Sekcia implementácie Programu Slovensko	6
3.1.1.1	Dôvody nenaplnenia Investičného plánu.....	7
3.1.2	Sekcia implementácie projektov informatizácie	7
3.1.2.1	Dôvody nenaplnenia Investičného plánu.....	7
3.1.3	Sekcia programovania a podpory Programu Slovensko	8
3.1.4	Sekcia regionálneho rozvoja	8
3.1.4.1	Dôvody nenaplnenia investičného plánu.....	8
3.2	Plnenie investičného plánu čerpania za MD SR	9
3.3	Plnenie investičného plánu čerpania za MŽP SR.....	9
3.3.1	Dôvody nenaplnenia investičného plánu	10
3.4	Plnenie investičného plánu čerpania za MH SR	10
3.5	Plnenie investičného plánu čerpania za SIEA.....	11
3.6	Plnenie investičného plánu čerpania za MZ SR.....	11
3.6.1	Dôvody nenaplnenia Investičného plánu	11
3.7	Plnenie investičného plánu čerpania za MV SR	12
3.8	Plnenie investičného plánu čerpania za ÚV SR	12
3.9	Plnenie investičného plánu čerpania za MPSVR SR	13
3.10	Plnenie investičného plánu čerpania za MŠVVM SR.....	13
4	Manažérske zhrnutie	14
5	Opatrenia na akceleráciu čerpania.....	15

1 Úvod

1.1 Základné informácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) ako riadiaci orgán pre Program Slovensko (ďalej len „P SK“) definoval Investičný plán, ktorý tvorí Prílohu č. 1 zmlúv o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením (ďalej len „zmluva o poverení“) pre tieto sprostredkovateľské orgány (ďalej len „SO“):

- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“),
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“),
- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“),
- Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“),
- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“),
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“),
- Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“),
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“),
- Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVV SR“).

Investičný plán SO tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poverení a predstavuje:

- časť P SK v členení podľa cieľov politiky, špecifických cieľov a opatrení (ak relevantné) s určením zdroja Európskej únie v členení podľa fondu a kategórie regiónov (ak relevantné),
- plán vybraných parametrov implementácie časti P SK, medzi ktoré patria kumulatívne limity čerpania¹ záväzkov a limity kontrahovania² (zazmluvnenia) alokácie P SK v gescii SO.

V gescii MIRRI SR ako riadiaceho orgánu pre P SK je taktiež časť P SK, ktorá je implementovaná príslušnými implementačnými sekciami (ďalej len „IS“) MIRRI SR, ktoré plnia stanovené úlohy riadiaceho orgánu pre P SK:

- sekcia implementácie Programu Slovensko (ďalej len „SIPS“),
- sekcia implementácie projektov informatizácie (ďalej len „SIPI“),
- sekcia programovania a podpory Programu Slovensko (ďalej len „SPPPS“),
- sekcia regionálneho rozvoja (ďalej len „SRR“).

Plnenie záväzkov kontrahovania (zazmluvnenia) sa sleduje k 31. decembru 2024 a k 31. decembru 2026. Plnenie kumulatívnych limitov čerpania ročných záväzkov sa sleduje k 31. decembru 2025, 31. decembru 2026, 31. decembru 2027, 31. decembru 2028 a k 31. decembru 2029.

¹ Čerpaním sa rozumie čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v súlade s bodom 2.2 Usmernenia k štruktúre finančného plánu programu na národnej úrovni a vykazovaniu čerpania programu v programovom období 2021 – 2027 vydaného Ministerstvom financií SR.

² Kontrahovaním sa rozumie nadobudnutie účinnosti zmluvy uzatvorenej podľa § 22 zákona o príspevkoch z fondov EÚ alebo zmluvy o financovaní uzatvorenej podľa § 33 zákona o príspevkoch z fondov EÚ alebo právoplatné rozhodnutie o schválení žiadosti podľa § 16 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a jej zaevidovanie v informačnom monitorovacom systéme podľa § 48 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2 Plnenie investičných plánov čerpania k 31. decembru 2025

Pre vyhodnotenie plnenia záväzkov čerpania k 31. decembru 2025 sú použité nasledovné údaje:

- dosiahnuté čerpanie za jednotlivé SO k 31.12.2025 spracované z prehľadu MF SR (Čerpanie_PO 21-27_31.12.2025_FP NU uroven.xlsx) - predstavujú čerpanie na národnej úrovni,
- dosiahnuté čerpanie za IS MIRRI SR spracované z exportu dát ITMS21+ zo dňa 10.01.2026, ktoré predstavuje čerpanie na úrovni schválených súhrnných ŽoP.

Dňa 09. 12. 2025 bola Monitorovacím výborom pre Program Slovensko 2021 – 2027 schválená revízia Programu Slovensko, ktorá bola následne predložená Európskej komisii na schválenie 18. decembra 2025. Schválenie revízie Programu Slovensko sa uskutočnilo očakáva v priebehu 24 marca 2026. V nadväznosti na schválenie budú upravené alokácie pre jednotlivé priority a rezorty a tiež **budú upravené nové alokácie v investičných plánoch sprostredkovateľských orgánov**, čo si vyžiada úpravu Zmlúv o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. Nakoľko však tento proces prebehne až v roku 2026, **vyhodnotenie plnenia investičných plánov čerpania je v zmysle aktuálnych dodatkov k zmluvám o poverení a Manuálu procedúr RO pre P SK v.4.**

2.1 Plnenie Investičných plánov podľa rezortov

Tab. č. 1 Prehľad plnenia Investičných plánov podľa rezortov

Rezort	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
MIRRI SR	2 432 893 790	303 655 081	96 303 420	31,71%
MD SR	3 384 282 748	448 377 365	476 577 107	106,29%
MŽP SR	1 576 863 107	215 576 152	129 722 353	60,17%
MH SR	572 825 210	67 373 308	63 953 962	94,92%
SIEA	896 271 945	111 826 583	106 602 873	95,33%
MZ SR	366 482 422	49 460 939	10 231 792	20,69%
MV SR	98 722 821	13 753 475	15 908 049	115,67%
ÚV SR	431 500 000	54 978 441	72 080 293	131,11%
MPSVR SR	1 812 615 613	281 124 041	409 282 326	145,59%
MŠVVM SR	1 021 277 277	142 788 831	231 323 736	162,00%
SPOLU	12 593 734 933	1 688 914 216	1 611 985 91 10	95,45%

Plnenie plánu čerpania na 100 % a viac dosiahlo 5 SO: MŠVVM SR (162,00 %), MPSVR SR (145,59 %), ÚV SR (131,11 %), MV SR (115,67 %) a MD SR (106,29 %).

Menej ako 100 % dosiahli SIEA (95,33 %), MH SR (94,92 %), MŽP SR (60,17 %), MIRRI SR (31,71 %) a MZ SR (20,69 %).

2.2 Plnenie Investičných plánov implementačných sekcií MIRRI SR

Tab. č. 2 Prehľad plnenia Investičných plánov IS MIRRI SR

Rezort	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie <u>schválené SŽP</u> k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
Sekcia implementácie Programu Slovensko	1 304 388 368	172 543 161	13 549 748	7,85%
Sekcia implementácie projektov informatizácie	491 578 503	73 632 083	4 836 309	6,57%
Sekcia programovania a podpory Programu Slovensko	410 233 301	50 730 970	76 967 417	151,72%
Sekcia regionálneho rozvoja	226 693 618	6 748 867	950 197	14,08%
SPOLU	2 432 893 790	303 655 081	96 303 671	31,71%

V rámci sekcií MIRRI SR dosiahla plnenie plánu čerpania 100 % a viac len jedna zo štyroch sekcií a to SPPPS, ktorá má plnenie 151,72 %.

Ostatné 3 sekcie dosiahli extrémne nízke plnenie plánu čerpania. SRR (14,08 %), SIPS (7,85 %) a SIPI (6,57 %).

Bližšie informácie k plneniu investičných plánov podľa jednotlivých rezortov je uvedené v bode Vyhodnotenie plnenia investičných plánov čerpania k 31. decembru 2025.

3 Vyhodnotenie plnenia investičných plánov čerpania k 31. decembru 2025

Investičné plány čerpania k 31. decembru 2025 sú vyhodnotené podľa jednotlivých SO/IS. Vyhodnotenie plnenia investičného plánu čerpania k 31. decembru 2025 je vykonané na 2 úrovniach:

- celkové plnenie SO/IS,
- plnenie z pohľadu fondov/kategórie regiónov jednotlivých SO/IS, ak relevantné.

3.1 Plnenie investičného plánu čerpania za MIRRI SR

Tab. č. 3 Prehľad plnenia Investičných plánov MIRRI SR podľa fondov

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie schválené SŽP k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
EFRR	VR	89 232 380	10 175 841	652 616	6,41%
EFRR	MR	1 706 734 491	233 886 167	17 733 440	7,58%
KF	N/A	0	2 113 236	0	N/A
FST	MR	226 693 618	6 748 867	950 197	14,08%
TP EFRR	MR	254 434 180	32 744 066	46 004 499	140,50%
TP KF	N/A	51 632 244	6 612 796	7 652 283	115,72%
TP ESF+	MR	85 806 118	10 827 494	19 406 122	179,23%
TP FST	MR	18 360 759	546 614	3 904 513	714,31%
Spolu		2 432 893 790	303 655 081	96 303 671	31,71%

MIRRI SR plní plán čerpania investičného plánu na 31,71 %.

Najvyššie plnenie (nad 100 %) dosahujú fondy technickej pomoci. Nízke plnenie plánu čerpania vykazuje EFRR (viac rozvinutý región 6,41 % a menej rozvinutý región 7,58 %) a Fond spravodlivej transformácie (14,08 %).

3.1.1 Sekcia implementácie Programu Slovensko

Tab. č. 4 Prehľad plnenia Investičných plánov SIPS

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie schválené SŽP k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
EFRR	VR	50 584 309	5 416 978	277 263	5,12%
EFRR	MR	1 253 804 059	165 012 947	13 272 485	8,04%
KF	N/A		2 113 236	0	N/A
Spolu		1 304 388 368	172 543 161	13 549 748	7,85%

K 31. 12. 2025 dosiahlo čerpanie 13,55 mil. EUR, pričom investičný plán predpokladal čerpanie vo výške 172,54 mil. EUR. **Plnenie investičného plánu tak predstavuje 7,85 %.**

Dosiahnutá úroveň čerpania predstavuje významné riziko. Z celkovej alokácie 1 304,39 mil. EUR zostáva do konca programového obdobia vyčerpať ešte 1 290,84 mil. EUR, čo predstavuje výrazný

rozdiel medzi doterajším tempom čerpania a objemom prostriedkov, ktoré bude potrebné implementovať v nasledujúcich rokoch.

3.1.1.1 Dôvody nenaplnenia Investičného plánu

- **Podpriemerné kontrahovanie SIPS.** Výzvy sú vyhlásené na 87,77 % celkovej alokácie implementovanej SIPS, z dôvodu „zmrazenia flexibility“ avšak kontrahovanie je na úrovni len 44,01 %, treba však dodať, že na SIPS sú ŽoNFP v sume 710,33 mil. EUR (doručené/v procese hodnotenia 552,53 mil. EUR a schválené 157,80 mil. EUR)
- **Problémy s absorpčnou kapacitou v rámci IÚI/UMR,** nedostatočný objem schválených projektových zámerov zo strany niektorých územných partnerov a neuspokojivé tempo predkladania ŽoNFP hlavne v prvom polroku roka 2025 (v druhom polroku 2025 došlo k výraznejšej akcelerácii).
- **Pomalší nábeh implementácie projektov IÚI/UMR.**

3.1.2 Sekcia implementácie projektov informatizácie

Tab. č. 5 Prehľad plnenia Investičných plánov SIPI

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie <u>schválené SŽP</u> k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
EFRR	VR	38 648 071	4 758 863	375 353	7,89%
EFRR	MR	452 930 432	68 873 220	4 460 956	6,48%
Spolu		491 578 503	73 632 083	4 836 309	6,57%

K 31. 12. 2025 dosiahlo čerpanie 4,84 mil. EUR, pričom investičný plán predpokladal čerpanie vo výške 73,63 mil. EUR. Plnenie investičného plánu tak predstavuje **len 6,57 %**. **Dosiahnutá úroveň čerpania predstavuje významné riziko plnenia investičného plánu. Z celkovej alokácie 491,58 mil. EUR zostáva do konca programového obdobia vyčerpať ešte 486,74 mil. EUR, čo predstavuje výraznú disproporciu medzi doterajším tempom čerpania a objemom prostriedkov, ktoré bude potrebné implementovať v nasledujúcich rokoch.**

3.1.2.1 Dôvody nenaplnenia Investičného plánu

- **Podpriemerné kontrahovanie projektov v gescii SIPI.** Výzvy sú vyhlásené na 74,62 % celkovej alokácie implementovanej SIPI, avšak kontrahovanie dosahuje len 42,98 % alokácie.
- **Čiastočné obmedzenie vyhlasovania výziev v roku 2025.** Vyhlasovanie nových výziev bolo ovplyvnené aj procesom schvaľovania realokácie v rámci Programu Slovensko do nových priorít Modernizovanej politiky súdržnosti (presun časti alokácie SIPI do iných priorít) a zároveň bolo čiastočne pozastavené uznesením vlády SR č. 325 z 18. júna 2025.
- **Dlhý časový cyklus prípravy IT projektov.** Projekty informatizácie majú spravidla rozsiahlu prípravnú fázu zahŕňajúcu analýzu požiadaviek, prípravu technických špecifikácií a legislatívne úpravy, čo významne predlžuje čas medzi vyhlásením výzvy a začiatkom realizácie projektov.
- **Zdlhavé a opakované verejné obstarávania.** Verejné obstarávania pri IT projektoch sú často predmetom revízných postupov na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO), čo vedie k opakovaniu obstarávaní a k výrazným časovým posunom realizácie projektov.

- **Paralelná implementácia Plánu obnovy a odolnosti.** V oblasti informatizácie sa súčasne implementujú projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v objeme približne 600 mil. EUR s kratším časovým horizontom realizácie (do 06/2026), čo spôsobuje kapacitné zaťaženie implementujúcich a prijímateľských subjektov, najmä v rámci ústredných orgánov štátnej správy.

3.1.3 Sekcia programovania a podpory Programu Slovensko

Tab. č. 6 Prehľad plnenia Investičných plánov SPPPS

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie <u>schválené SŽP</u> k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
TP EFRR	MR	254 434 180	32 744 066	46 004 499	140,50%
TP KF	N/A	51 632 244	6 612 796	7 652 283	115,72%
TP ESF+	MR	85 806 118	10 827 494	19 406 122	179,23%
TP FST	MR	18 360 759	546 614	3 904 513	714,31%
Spolu		410 233 301	50 730 970	76 967 417	151,72%

K 31. 12. 2025 je čerpanie 76,97 mil. EUR, pričom plán bol vyčerpať 50,73 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 151,72 %.**

3.1.4 Sekcia regionálneho rozvoja

Tab. č. 7 Prehľad plnenia Investičných plánov SRR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie <u>schválené SŽP</u> k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
FST	<u>N/AMR</u>	226 693 618	6 748 867	950 197	14,08%

K 31. 12. 2025 je čerpanie 0,95 mil. EUR, pričom plán bol vyčerpať 6,75 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 14,08 %.**

Dosiahnutá úroveň čerpania je rovnako **ako pri SIPI a SIPS veľmi riziková**. Z celkovej alokácie 226,69 mil. EUR zostáva do konca programového obdobia vyčerpať ešte 225,74 mil. EUR. Bez výraznej akcelerácie implementácie existuje reálne riziko nedočerpania časti alokácie v ďalších rokoch programového obdobia a **predpoklad prepadnutia finančných prostriedkov**.

3.1.4.1 Dôvody nenaplnenia investičného plánu

- **Podpriemerné kontrahovanie SRR.** Výzvy sú vyhlásené na 91,69 % celkovej alokácie implementovanej SSR, avšak kontrahovanie je len na úrovni 51,61 %.
- **Oneskorené vyhlasovanie výziev a zdĺhavý hodnotiaci proces.** V rámci výziev FST realizovaných formou dopytovo orientovaných projektov dochádzalo v niektorých prípadoch k extrémne dlhému hodnotiacemu a výberovému procesu. Následné časové sklzy pri vydávaní rozhodnutí o schválení a pri zazmluvňovaní projektov sa premietajú do nízkeho tempa

čerpania, ktoré je na úrovni len 0,42 % z celkovej alokácie. V absolútnej hodnote vyčerpala SRR len 0,95 mil. EUR z celkovej pridelenej alokácie vo výške 226,69 mil. EUR.

- **Zdlhávacie procesy verejného obstarávania.** Pri viacerých projektoch, najmä pri tzv. kľúčových projektoch (národné projekty a projekty nad 5 mil. EUR), dochádza k predlžovaniu procesu realizácie a kontroly verejného obstarávania, vrátane prípadov opakovania verejného obstarávania.

3.2 Plnenie investičného plánu čerpania za MD SR

Tab. č. 8 Prehľad plnenia Investičných plánov MD SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
EFRR	VR	21 000 000	2 568 275	0	0,00%
EFRR	MR	1 719 405 328	202 666 015	297 959 775	147,02%
KF	N/A	1 643 877 420	243 143 075	178 617 333	73,46%
Spolu		3 384 282 748	448 377 365	476 577 107	106,29%

K 31. 12. 2025 dosiahlo čerpanie 476,58 mil. EUR, pričom investičný plán predpokladal čerpanie vo výške 448,38 mil. EUR. **Plnenie investičného plánu tak predstavuje 106,29 %.**

Z pohľadu jednotlivých fondov dosahuje najvyššie plnenie Európsky fond regionálneho rozvoja v kategórii menej rozvinutého regiónu, kde plnenie investičného plánu dosahuje 147,02 %. Naopak nulové čerpanie je evidované v rámci EFRR vo viac rozvinutom regióne, ide však o relatívne nízku alokáciu, ktorá nemá významný vplyv na celkové plnenie investičného plánu.

V prípade Kohézneho fondu dosahuje plnenie investičného plánu úroveň 73,46 %. Celkové čerpanie predstavuje 14,08 % z alokácie, čo je v porovnaní s priemerným čerpaním Programu Slovensko (12,80 %) mierne nadpriemerná úroveň. Vzhľadom na aktuálnu úroveň kontrahovania projektov sa v súčasnosti nepredpokladá významné riziko spomalenia čerpania.

Na základe aktuálneho vývoja implementácie neboli identifikované významné implementačné problémy pri plnení investičného plánu v gescii MD SR.

3.3 Plnenie investičného plánu čerpania za MŽP SR

Tab. č. 9 Prehľad plnenia Investičných plánov MŽP SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
EFRR	VR	42 918 616	7 049 871	1 746 736	24,78%
EFRR	MR	756 645 571	108 903 374	78 512 577	72,09%
KF	N/A	777 298 920	99 320 713	49 463 039	49,80%
FST	MR	0	302 194	0	N/A
Spolu		1 576 863 107	215 576 152	129 722 353	60,17%

K 31. 12. 2025 je čerpanie 129,72 mil. EUR, pričom plán bol vyčerpať 215,58 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 60,17 %.** V rámci jednotlivých fondov má najvyššie plnenie EFRR za menej rozvinutý región,

ktorý dosahuje plnenie 72,09 %. Podpriemerné plnenie má EFRR v rámci viac rozvinutého regiónu, kde je plnenie len na úrovni 24,78 %. Celkové čerpanie pridelenej alokácie (8,23 %) je tretie najhoršie spomedzi všetkých implementujúcich subjektov a je potrebná jeho výrazná akcelerácia. Najlepšie implementujúce subjekty dosahujú čerpanie nad 15 %, pričom celkové čerpanie P SK je na úrovni 12,80 %.

3.3.1 Dôvody nenaplnenia investičného plánu

- **Proces VO** - drvivá väčšina projektov implementovaných v rámci MŽP SR vyžaduje VO, v mnohých prípadoch sa jedná o náročné infraštruktúrne projekty. Proces prípravy a kontroly VO bol opakované aj zo strany MŽP SR identifikovaný ako výrazné riziko implementácie. Proces VO je zdĺhavý, častokrát je VO zo strany prijímateľov opakované. Aj po úspešnom ukončení procesu VO, prijímatelia čakajú na ukončenie kontroly VO, ktorých časová lehota sa predlžuje. V prípade udelenia korekcie sú VO opakované.
- **IÚI predkladanie ŽoNFP** - aj napriek tomu, že v rámci alokácie IUI (194,20 mil. EUR), bolo pomerne skoro (2024) vyhlásených 7 výziev s alokáciou 195,94 mil. EUR, čo predstavuje 101 % alokácie, ŽoNFP boli predkladané vo veľmi pomalom tempe. Kontrahovanie dosahuje iba 32 %.
- **Nerovnomerné čerpanie v rámci rôznych opatrení** - v rámci špecifického cieľa 2.4 („Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy“) je čerpanie nulové pri opatreniach 2.4.2, 2.4.4 a 2.4.5 (alokácia vo výške 66,9 mil. EUR, kohézny fond). V rámci špecifického cieľa 2.5 („Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva“) je čerpanie nulové pri opatreniach 2.5.6, 2.5.7 a 2.5.10, pričom za fond EFRR ide o alokáciu vo výške 65 mil. EUR a za kohézny fond ide o alokáciu vo výške 48 mil. EUR. V rámci špecifického cieľa 2.7 („Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia“) je čerpanie nulové pri opatreniach 2.7.1, 2.7.3, 2.7.5 a 2.7.8, pričom za fond EFRR ide o alokáciu vo výške 55,8 mil. EUR a za kohézny fond ide o alokáciu vo výške 40,9 mil. EUR).

3.4 Plnenie investičného plánu čerpania za MH SR

Tab. č. 10 Prehľad plnenia Investičných plánov MH SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
EFRR	VR	52 146 799	6 696 367	3 769 887	56,30%
EFRR	MR	389 136 991	56 760 840	48 209 395	84,93%
FST	MR	131 541 420	3 916 101	11 974 679	305,78%
Spolu		572 825 210	67 373 308	63 953 962	94,92%

K 31. 12. 2025 je čerpanie 63,95 mil. EUR, pričom plán bol vyčerpať 67,37 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 94,92 %**. V rámci jednotlivých fondov má najvyššie plnenie FST (305,78 %). Celkové čerpanie pridelenej alokácie (11,16 %) je štvrté najhoršie spomedzi všetkých implementujúcich subjektov (celkové čerpanie P SK je na úrovni 12,80 %). Napriek viac ako 300 %-nému plneniu plánu čerpania za FST je najviac rizikovým fondom práve FST, kde je celkové čerpanie alokácie na úrovni 9,10 % a pre rok 2026 je reálna hrozba prepadnutia finančných záväzkov.

3.5 Plnenie investičného plánu čerpania za SIEA

Tab. č. 11 Prehľad plnenia Investičných plánov SIEA

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
EFRR	VR	163 825 250	23 383 484	10 824 116	46,29%
EFRR	MR	679 561 801	87 182 952	95 489 291	109,53%
FST	MR	52 884 894	1 260 147	289 466	22,97%
Spolu		896 271 945	111 826 583	106 602 873	95,33%

K 31. 12. 2025 je čerpanie 106,60 mil. EUR, pričom plán bol vyčerpať 111,83 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 95,33 %.** V rámci jednotlivých fondov má najvyššie plnenie EFRR v rámci menej rozvinutého regiónu (109,53 %). Nižšie plnenie dosahuje EFRR v rámci viac rozvinutého regiónu (46,29 %) a FST, kde je plnenie čerpania 22,97 %. Najviac rizikovým fondom je FST, kde je celkové čerpanie alokácie na úrovni 0,55 % a pre rok 2026 je reálna hrozba prepadnutia finančných záväzkov.

3.6 Plnenie investičného plánu čerpania za MZ SR

Tab. č. 12 Prehľad plnenia Investičných plánov MZ SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
EFRR	VR	14 700 000	513 655	0	0,00%
EFRR	MR	264 635 777	37 968 551	0	0,00%
ESF+	VR	2 191 690	281 489	179 060	63,61%
ESF+	MR	84 954 955	10 697 244	10 052 732	93,97%
Spolu		366 482 422	49 460 939	10 231 792	20,69%

K 31. 12. 2025 dosiahlo čerpanie 10,23 mil. EUR, pričom investičný plán predpokladal čerpanie vo výške 49,46 mil. EUR. **Plnenie investičného plánu tak predstavuje 20,69 %.**

Z pohľadu jednotlivých fondov je čerpanie výlučne len v rámci ESF+, zatiaľ čo v prípade EFRR je čerpanie nulové. Keďže alokácia EFRR predstavuje viac ako tri štvrtiny celkovej alokácie MZ SR, nulové čerpanie v rámci tohto fondu predstavuje významné riziko.

MZ SR zároveň dosahuje najnižšiu úroveň kontrahovania a čerpania spomedzi všetkých implementujúcich subjektov Programu Slovensko a preto je nevyhnutné prijať okamžité nápravné opatrenia, ktoré zabezpečia maximálnu elimináciu rizika prepadnutia finančných prostriedkov.

3.6.1 Dôvody nenaplnenia Investičného plánu

- **Čiastočné obmedzenie vyhlasovania výziev v roku 2025.** Vyhlasovanie nových výziev bolo ovplyvnené procesom schvaľovania revízií Programu Slovensko súvisiacich s presunom časti alokácie do nových priorít Modernizovanej politiky súdržnosti a iniciatívy STEP. Zároveň bolo vyhlasovanie výziev čiastočne pozastavené uznesením vlády SR č. 325 z 18. júna 2025.

- **Neplnenie harmonogramu plánovaných výziev.** MZ SR vyhlasovalo výzvy neskôr ako väčšina ostatných implementujúcich subjektov, čo spôsobilo časový posun v nadväzujúcich fázach implementácie projektov.
- **Nízke kontrahovanie.** MZ SR má najnižšie kontrahovanie spomedzi všetkých implementujúcich subjektov (35,5 %), pričom kontrahovanie za P SK je na úrovni 57,73 %.
- **Nižšia dynamika čerpania ESF+ v porovnaní s ostatnými SO.** Ostatné rezorty, v roku 2025 čerpali ESF+ výrazne nad plán, čím kompenzovali slabší nábeh čerpania EFRR. MZ SR sa čerpať fond ESF+ až tak dynamicky nepodarilo.

3.7 Plnenie investičného plánu čerpania za MV SR

Tab. č. 13 Prehľad plnenia Investičných plánov MV SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
EFRR	MR	98 722 821	13 753 475	15 908 049	115,67%
Spolu		98 722 821	13 753 475	15 908 049	115,67%

K 31. 12. 2025 je čerpanie 15,91 mil. EUR, pričom plán bol vyčerpať 13,75 mil. EUR. **Plnenie plánu je na úrovni 115,67 %.** Čerpanie MV SR je nadpriemerné a aktuálne nevykazuje známky rizika.

3.8 Plnenie investičného plánu čerpania za ÚV SR

Tab. č. 14 Prehľad plnenia Investičných plánov ÚV SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
EFRR	VR	5 000 000	629 479	0	0%
EFRR	MR	224 500 000	28 185 408	393 293	1,40%
ESF+	VR	3 000 000	377 749	124 212	32,88%
ESF+	MR	199 000 000	25 785 805	71 562 788	277,53%
Spolu		431 500 000	54 978 441	72 080 293	131,11%

K 31. 12. 2025 dosiahlo čerpanie 72,08 mil. EUR, pričom investičný plán predpokladal čerpanie vo výške 54,98 mil. EUR. **Plnenie investičného plánu tak predstavuje 131,11 %.**

Celkové čerpanie ÚV SR dosahuje úroveň 16,70 % z alokácie, čo je v porovnaní s priemerným čerpaním Programu Slovensko (12,80 %) nadpriemerná hodnota. Táto úroveň čerpania je však dosahovaná najmä vďaka implementácii projektov financovaných z ESF+.

Naopak čerpanie v rámci EFRR zostáva na extrémne nízkej úrovni, čo riadiaci orgán dlhodobo identifikuje ako významné riziko implementácie projektov v gescii ÚV SR. **K 31. 12. 2025 bolo z EFRR vyčerpaných 0,39 mil. EUR z celkovej alokácie 229,50 mil. EUR.** Napriek nadpriemernému celkovému čerpaniu zostáva implementácia investičných projektov financovaných z EFRR výrazne pozadu.

3.9 Plnenie investičného plánu čerpania za MPSVR SR

Tab. č. 15 Prehľad plnenia Investičných plánov MPSVR SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
EFRR	VR	23 812 898	1 688 629	2 889 000	171,09%
EFRR	MR	195 359 887	27 145 381	18 317 519	67,48%
ESF+	VR	34 677 822	4 453 833	9 255 068	207,80%
ESF+	MR	1 529 226 696	237 714 176	367 353 508	154,54%
FST	MR	29 538 310	10 122 022	11 467 231	113,29%
Spolu		1 812 615 613	281 124 041	409 282 326	145,59%

K 31. 12. 2025 dosiahlo čerpanie 409,28 mil. EUR, pričom investičný plán predpokladal čerpanie vo výške 281,12 mil. EUR. **Plnenie investičného plánu tak predstavuje 145,59 %.**

Celkové čerpanie MPSVR SR dosahuje úroveň 22,58 % z alokácie, čo je druhá najvyššia úroveň čerpania spomedzi implementujúcich subjektov Programu Slovensko (priemerné čerpanie programu je 12,80 %).

Najvýznamnejší podiel na čerpaní majú projekty financované z ESF+, ktoré dosahujú nadpriemerné plnenie investičného plánu.

3.10 Plnenie investičného plánu čerpania za MŠVVM SR

Tab. č. 16 Prehľad plnenia Investičných plánov MŠVVM SR

Fond	Kategória regiónov	Alokácia podľa FP v. 4.0	IP čerpania 31.12.2025	Čerpanie k 31.12.2025	% plnenia IP čerpania k 31.12.2025
EFRR	VR	80 840 573	10 381 043	3 917 653	37,74%
EFRR	MR	486 934 666	68 892 473	14 811 483	21,50%
ESF+	VR	10 130 488	1 301 106	97 696	7,51%
ESF+	MR	443 371 550	62 214 209	212 496 905	341,56%
Spolu		1 021 277 277	142 788 831	231 323 736	162,00%

K 31. 12. 2025 dosiahlo čerpanie 231,32 mil. EUR, pričom investičný plán predpokladal čerpanie vo výške 142,79 mil. EUR. **Plnenie investičného plánu tak predstavuje 162,00 %.**

Z pohľadu jednotlivých fondov dosahuje najvyššie plnenie ESF+ v kategórii menej rozvinutého regiónu, kde plnenie investičného plánu dosahuje 341,56 %. V prípade ESF+ vo viac rozvinutom regióne je plnenie na úrovni 7,51 %, pričom ide o výrazne nižšiu alokáciu v porovnaní s menej rozvinutým regiónom.

V prípade EFRR je plnenie investičného plánu nižšie v oboch kategóriách regiónov, pričom vo viac rozvinutom regióne dosahuje 37,74 % a v menej rozvinutom regióne 21,50 %.

Celkové čerpanie MŠVVM SR dosahuje úroveň 22,65 % z alokácie, čo predstavuje najvyššiu úroveň čerpania spomedzi implementujúcich subjektov Programu Slovensko (priemerné čerpanie programu je 12,80 %).

4 Manažérske zhrnutie

Plnenie investičných plánov čerpania k 31. 12. 2025 na úrovni Programu Slovensko dosiahlo 95,45 % plánovaného objemu, pričom celkové čerpanie predstavovalo 1,61 mld. EUR. Tento výsledok však treba vnímať s určitým odstupom, keďže je do veľkej miery ovplyvnený nadpriemerným čerpaním niektorých subjektov, najmä v rámci ESF+, zatiaľ čo časť implementujúcich subjektov výrazne zaostáva.

Z pohľadu celého programu je zrejmé, že implementácia sa nevyvíja rovnomerne. Na jednej strane sú subjekty, ktoré plnia alebo prekračujú plán, na druhej strane sú také, kde je čerpanie stále na veľmi nízkej úrovni. Výraznejšie sa to prejavuje najmä pri investičných projektoch financovaných z EFRR a FST, ako aj v rámci implementačných sekcií MIRRI SR, kde je nábeh implementácie pomalší.

Pri detailnejšom pohľade sa opakujú podobné dôvody nenaplnenia investičných plánov naprieč viacerými subjektmi.

Ide najmä o:

- pomalšie tempo kontrahovania napriek relatívnemu vysokému objemu vyhlásených výziev,
- oneskorené vyhlasovanie výziev a ich čiastočné obmedzenie v roku 2025, zdržania pri schvaľovaní výziev zo strany RO,
- zdĺhavý hodnotiaci a výberový proces, v niektorých prípadoch extrémne časové zdržania pri kontrahovaní projektov,
- dlhý proces verejného obstarávania vrátane opakovaných procesov, v niektorých prípadoch dlhé lehoty kontrol verejného obstarávania,
- nízka dynamika predkladania žiadostí o platbu v počiatočných fázach implementácie projektov.

V úvodných fázach implementácie sa zároveň prejavuje aj nižšia aktivita pri predkladaní žiadostí o platbu, čo sa následne premietá do celkového čerpania.

Osobitným faktorom je aj súbeh viacerých zdrojov financovania, najmä Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti, ktorý vytvára tlak na kapacity na strane poskytovateľov aj prijímateľov. V niektorých oblastiach, najmä pri projektoch informatizácie alebo väčších infraštruktúrnych projektoch, je zároveň prirodzene dlhší čas medzi vyhlásením výzvy a reálnym začiatkom čerpania.

Aktuálny stav tak naznačuje, že bez výraznejšej akcelerácie implementácie bude v nasledujúcich rokoch narastať tlak na čerpanie, najmä v súvislosti s pravidlom N+3. Zároveň existuje riziko, že časť výdavkov sa bude koncentrovať do záveru programového obdobia, čo nie je z hľadiska riadenia programu ideálny scenár.

Riadiaci orgán preto v priebehu roka 2025 a začiatkom roka 2026 prijal a postupne realizuje viaceré kroky smerujúce k zrýchleniu implementácie. Ide najmä o zintenzívnenie monitoringu a riadenia rizikových projektov, pravidelné bilaterálne s implementujúcimi subjektmi, ako aj opatrenia zamerané na zrýchlenie kontrahovania a čerpania. Súčasťou týchto krokov je aj úprava procesov verejného obstarávania a metodické usmernenia s cieľom odstrániť najčastejšie aplikačné problémy.

Cieľom týchto opatrení je postupne vyrovnáť rozdiely medzi jednotlivými subjektmi a zabezpečiť, aby sa tempo implementácie v nasledujúcich rokoch stabilizovalo na úrovni, ktorá umožní bezproblémové čerpanie alokácie Programu Slovensko.

5 Opatrenia na akceleráciu čerpania

Na zabezpečenie splnenia pravidla N+3 v roku 2025 a eliminovanie rizika dekomitmentu v roku 2026 prijíma riadiaci orgán pre P SK v spolupráci s implementujúcimi subjektami súbor opatrení zameraných na 3 hlavné oblasti:

- revízia P SK a realokácie [v kontexte nových priorít Európskej únie – Modernizovaná politika súdržnosti (ďalej len „MPS“) a potrieb vyplývajúcich z implementačnej praxe],
- akcelerácia kontrahovania a čerpania,
- zrýchlenie procesov verejného obstarávania.

✓ **Zmena P SK a realokácia finančných prostriedkov**

Zmena P SK bola pripravená v nadväznosti na prijatie legislatívneho balíka k MPS, konkrétne Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, ktoré nadobudli účinnosť 20. 09. 2025. Zmena P SK zahŕňa presun 10 % celkovej alokácie P SK na strategické priority MPS, ako aj ďalšie úpravy vyplývajúce z implementačnej praxe jednotlivých poskytovateľov. Týmto opatreniami boli vytvorené maximálne predpoklady na to, aby v roku 2026 nedošlo k trvalej strate finančných prostriedkov Európskej únie v odhadovanej výške približne 750 mil. EUR. Tento cieľ sa dosiahne najmä získaním zálohových platieb z Európskej komisie vo výške 1,43 mld. EUR, ktoré priamo znižujú objem finančných prostriedkov potrebných na vyčerpanie v roku 2025 a 2026. Zároveň sa vytvára predpoklad na úsporu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške približne 420 mil. EUR na zabezpečenie krytia výdavkov súvisiacich s „*energopomocou*“, a to umožnením podpory financovania výstavby nemocnice v Prešove zo zdrojov P SK. Súčasne sa obdobie oprávnenosti výdavkov predlžuje o 1 rok, čím sa vytvára dostatočný časový priestor na realizáciu projektov.

Finálne schválenie revízie Programu Slovensko Európskou komisiou **sa uskutočnilo dňa 24. v -marca 2026. Riadiaci orgán pre Program Slovensko zároveň aktívne spolupracuje s poskytovateľmi s cieľom zabezpečiť včasné spustenie investícií do nových priorít MPS.**

✓ **Zvýšenie kontrahovania**

Zakontrahovanie schválených a predložených fázovaných a národných projektov. Ukončenie hodnotiacich a výberových procesov pre všetky predložené Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) národných projektov. Priebežné vyhodnocovanie v odpočtoch vlády SR.

✓ **Zintenzívnenie bilaterálnych stretnutí s rizikovými sprostredkovateľskými orgánmi**

Aktuálne prebiehajú bilaterálne stretnutia na úrovni štátnych tajomníkov v mesačnej periodicite s každým sprostredkovateľským orgánom, resp. implementačnou sekciou. Predmetom rokovaní je diskusia k aktuálnemu stavu implementácie, podrobným vyhodnocovaním implementačných dát z rôznych pohľadov, identifikovaným rizikám a opatreniam na zrýchlenie kontrahovania a čerpania.

✓ **Priebežný monitoring plnenia míľníka kontrahovania a limitu čerpania N+3 pre rok 2026**

✓ **Pokračujúca prioritizácia kľúčových projektov (národné projekty, finančné nástroje, fázované projekty a projekty nad 5 mil. EUR)**

Aj v roku 2026 prebieha pravidelné sledovanie plnenia plánov čerpania podľa jednotlivých implementujúcich subjektov.

✓ **Zrýchlenie verejného obstarávania (VO)**

Problém s nedostatočnými administratívnymi kapacitami na strane ÚVO bol odstránený. **K dnešnému dňu sú kapacity naplnené takmer na 100 %.**

Výzvou naďalej zostáva zvýšenie výkonnosti týchto kapacít, najmä z hľadiska rýchlosti realizácie kontrol verejného obstarávania. Aj preto riadiaci orgán pristúpil k nastavovaniu užšej spolupráce s ÚVO prostredníctvom zintenzívneného dohľadu a pravidelných koordinačných stretnutí. Cieľom je minimalizácia implementačných rizík a zabezpečenie predvídateľnosti kontrolného procesu. Riadiaci orgán taktiež pristúpil k zmenám individuálneho modelu analýzy rizík VO s cieľom zrýchliť implementáciu, odstrániť administratívne a procesné brzdy a ešte viac sústrediť pozornosť na rizikovosť vzorky. V rámci úpravy modelu bol prehodnotený celý prístup – procesne aj vecne – aby sa odstránili nejasnosti, ktoré v minulosti spôsobovali zdržania, či nedorozumenia. Upravený model analýzy rizík a príslušných metodík bol prepracovaný na základe širokej koordinácie s partnermi a výhrad a pripomienok sprostredkovateľských orgánov. Za účelom zrýchlenia implementačných procesov v čase rekonštrukcie modelu analýzy rizík vydal riadiaci orgán v druhej polovici roka 2025 celý rad individuálnych usmernení a v decembri 2025 taktiež systémové usmernenie smerujúce k výraznému zrýchleniu implementačných procesov a taktiež k eliminácii nedorozumení v súvislosti s vyplňaním modelu analýzy rizík a postupov sprostredkovateľských orgánov, vrátane ÚVO.

Aktuálne prebieha vyhodnocovanie pripomienok, ktoré vzišli z medzirezortného pripomienkového konania a finalizácia metodických materiálov.

Zároveň bola pripravená vládna novela zákona o verejnom obstarávaní.

✓ **Vydanie aktualizácie metodického usmernenia k podpore integrovaného územného rozvoja**

Riadiaci orgán zaviedol v rámci mechanizmu IÚI systém implementačných plánov, ktoré slúžia na priebežné riadenie čerpania a identifikáciu rizík dekomitmentu na úrovni jednotlivých území. Plnenie týchto plánov je pravidelne monitorované, pričom za uspokojivé sa považuje plnenie minimálne na úrovni 90 %, v opačnom prípade sa prijímajú nápravné opatrenia.

V prípade pretrvávajúceho neplnenia je možné pristúpiť k zásahom do alokácie, vrátane presunu zdrojov medzi územiami alebo krátenia alokácie konkrétnym regiónom. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov a minimalizovať riziko dekomitmentu na úrovni Programu Slovensko.

✓ **Stanovenie nových Investičných plánov pre sprostredkovateľské orgány**